



Retouradres: Rijkswaterstaat | Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE

Leden van de Stuurgroep Marken

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Toekanweg 7
2035 LC Haarlem
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 - 79 74 500
F 088 - 79 74 501
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Silvo de Haas
Projectmanager

T 06 10 32 15 53
Silvo.de.Haas@rws.nl

Ons kenmerk

RWS-2020/20007

Uw kenmerk

N.v.t.

Bijlage(n)

N.v.t.

Datum 30 maart 2020

Onderwerp Dijkversterking Marken, herijking planning

Geachte leden van de Stuurgroep Marken,

Rijkswaterstaat werkt samen met u aan het project Dijkversterking Marken. Bij deze informeer ik u dat wij in aanloop naar de realisatiefase de planning hebben herijkt. Hierin zijn vanuit de planfase de huidige inzichten op ontwerp en uitvoering verwerkt. De mijlpalen zijn verschoven in verband met:

- a) Nieuwe normering primaire waterkeringen: uitloop planuitwerking en langere doorlooptijden tijdens realisatie.
- b) Nieuwe informatie over de bodemgesteldheid: langere doorlooptijden tijdens realisatie.
- c) Uitspraak Raad van State over PAS: uitloop planuitwerking ten behoeve van vergunningsverlening.

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft ingestemd met de nieuwe planning. De openstelling van de dijk vindt nu naar verwachting plaats tussen 2025 en 2027. Hieronder vindt u een kort overzicht van de projectmijlpalen, waarbij wij sturen op de mijlpaal van openstelling.

Projectmijlpalen	Oud	Nieuw
Projectbeslissing vastgesteld	Q3 2019	2020
Start aanbesteding	Q1 2019	2020
Gunning	Q4 2019	2021
Start uitvoering	Q2 2020	2023
Openstelling (dijk gereed en waterveilig)	2023	2025-2027
Oplevering	2023	2026-2028

Planprocedure – PPWW en vergunning Wnb

Verder zijn wij blij u te kunnen melden dat er belangrijke stappen zijn gemaakt in de planprocedure. Het was hierin wachten op het ecologisch veldonderzoek naar foeragerende kuifeenden én het nieuw vast te stellen stikstofbeleid (PAS).

De onderzoeksresultaten en het nieuwe stikstofbeleid¹ zijn inmiddels bekend. Hiermee is bevestigd dat er geen sprake is van significant negatieve effecten voor (1) kuifeenden en (2) Natura 2000-gebieden. Deze uitkomst is verwerkt in de planproducten. De definitieve planproducten gaan naar verwachting medio 2020 ter inzage.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hou u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Mocht u tussentijds vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Directeur Netwerkmanagement
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

N.S. Bagchus

Nienke Bagchus

¹ De ministeries I&W en LNV zijn overeengekomen dat voor projecten met kleine tijdelijke stikstofdeposities (< 0,05 mol/ha/jr., 2 jaar) op dit thema voor de Wnb niet vergunningsplichtig zijn. De voor Dijkversterking Marken vastgestelde stikstofdepositie valt binnen het vastgestelde beleid.